



**Waterschap Veluwe**

## Memo

Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn  
[T] (055) 527 29 11  
[F] (055) 527 27 04  
[E] waterschap@veluwe.nl  
[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur 27 april 2011

Datum	11 april 2011	Docbasenummer	220610
Afzender	Zeeger van de Koppel	Onderwerp	Voortgang Robuuste Grift
Afdeling	Projecten		
Bijlage	Griftkrant		

De doelstelling van deze memo is u een overzicht te geven van een aantal zaken die spelen rondom de Robuuste Grift. Tevens:

- inzicht geven in maatregelen eerste uitvoeringstermijn 2009 – 2013;
- relatie planning deelproject Verdeelwerken en Overzetten Dorpse Beek Vaassen en Overzetten Dorpse Beek Epe (dit n.a.v. gestelde vragen);
- beschrijving planning Robuuste Grift;
- stand van zaken grondverwerving.

### 1. Achtergrond

Op 3 maart 2010 is door het Algemeen Bestuur het Raamplan Robuuste Grift vastgesteld. Na vaststelling is de uitvoering van de eerste termijn gestart. De eerste uitvoeringstermijn moet 31 december 2013 zijn uitgevoerd.

De financiering van de eerste uitvoeringstermijn maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Waterschap Veluwe 2009 – 2013 voor een bedrag van € 7.667.000,-- waarvan:

- synergieproject Grift deel 1: totaal € 5.560.000,-- (met 86% subsidie);
- beheer- en onderhoudsplan Grift: totaal € 2.107.000,-- (met 75% subsidie).

Gezien de krappe planning en onder druk staande provinciale financiering worden deelprojecten parallel aan elkaar uitgevoerd en zo snel mogelijk aanbesteed. Een actief risicomanagement waarin onder andere aandacht is voor samenhang tussen deelprojecten en de parallelle uitvoering wordt gevoerd.

Snelle en verantwoorde aanbesteding is mede mogelijk door inzetten geïntegreerde contracten.

## Waterschap Veluwe

### 2. Maatregelen eerste uitvoeringstermijn

De maatregelen van de Robuuste Grift vallen onder een aantal thema's:

- huidige veiligheidseisen; zoals bedoeld met schone waterbodembodem (WBB), duurzaam veilig voor de volksgezondheid en geen humane risico's (Reconstructieplan Blauwe Bron). Maatregelen:
  - Deelproject Sanering Grift (in de Griftkrant aangegeven met baggeren Grift).
- klimaatproof; voldoende robuust voor wateroverlast en watertekort (NBW), waterkwaliteit voldoende (KRW) en kwetsbaar vanwege intensief onderhoud (FF-wet). Maatregelen:
  - Deelproject Verdeelwerken (niet zijnde overzetten Dorpse Beken);
  - Overzetten Dorpse Beek Vaassen naar Apeldoorns Kanaal;
  - Overzetten Dorpse Beek Epe naar Apeldoorns Kanaal.
- inrichtingseisen ecologie (EVZ), beekherstel en brede kijk (o.a. recreatief medegebruik en veiligstellen cultuurhistorische waarden). Maatregelen:
  - Corridors/ robuuste zones (daar waar overeenstemming met eigenaren is bereikt). Vanuit efficiëntie en oogpunt zo min mogelijk overlast geven aan eigenaren is dit gekoppeld aan de sanering.

In de bijgevoegde Griftkrant is een korte beschrijving/ locatieaanduiding van de deelprojecten opgenomen.

Enkele belangrijke punten van aandacht bij het overzetten van de Dorpse Beek Vaassen naar het Apeldoorns Kanaal zijn:

- de wateroverlast in de zomer van 2010. Mogelijkheden voor het verminderen van de wateroverlast in de Dorpse Beek Vaassen door uitvoering maatregelen Robuuste Grift worden nader onderzocht. Randvoorwaarde bij het overzetten is dat door de maatregelen geen extra wateroverlast ontstaat in de Dorpse Beek Vaassen.
- waterkwaliteits- en kwantiteitsaspecten Apeldoorns Kanaal als gevolg van overzetten Dorpse Beek Vaassen. Dit is punt van onderzoek bij het opstellen van het voorkeursalternatief.
- Het tweede punt is eveneens van toepassing op het overzetten van de Dorpse Beek Epe naar het Apeldoorns Kanaal.

### 3. Relatie planning deelproject Verdeelwerken met deelproject overzetten Dorpse Beek Vaassen / deelproject overzetten Dorpse Beek Epe

Het al of niet overzetten van de Dorpse Beek Vaassen en/of Dorpse Beek Epe heeft geen invloed op de uitvoering van het deelproject Verdeelwerken. Het project Verdeelwerken dient hoe dan ook uitgevoerd te worden.

Dit omdat de verdeelwerken dienen voor de waterverdeling in wateroverlastsituaties (optimaal benutten bergingscapaciteit Apeldoorns Kanaal en Grift) en watertekortsituaties (voorkomen van ongewenste achteruitgang Apeldoorns Kanaal).

## Waterschap Veluwe

### 4. Planning

Enkele belangrijke mijlpalen per project zijn:

Deelproject	Mijlpaal
Sanering (inclusief corridors/robuuste zones waar overeenstemming is met eigenaren)	Aanbesteding traject 1: april 2011 Aanbesteding traject 2 (geïntegreerde contract Design en Construct) juni 2011
Herkoppelen Dorpse Beek Vaassen	Vorbereiding gereed: oktober 2011 Aanbesteding december 2011
Herkoppelen Dorpse Beek Epe	Vorbereiding gereed: oktober 2011 Aanbesteding december 2011
Verdeelwerken	Vorbereiding gereed: april 2011 Aanbesteding mei 2011

### 5. Stand van zaken grondverwerving

De Grondverwerving loopt voorspoedig. Inmiddels is van de 17,9 kilometer 5,5 kilometer verworven.

Voor meer informatie:

Waterschap Veluwe informeert bewoners, belanghebbenden en partners op verschillende manieren. Voorbeelden zijn:

- informatiemarkten (zowel intern als extern);
- folders / Grift krant (verzonden krant is bijgevoegd);
- website [www.veluwe.nl](http://www.veluwe.nl);
- krantenartikelen en Twitter: [griftvanu](https://twitter.com/griftvanu).

Het college van dijkgraaf en heemraden