



**Waterschap Veluwe**

## Memo

Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn  
[T] (055) 527 29 11  
[F] (055) 527 27 04  
[E] waterschap@veluwe.nl  
[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur 25 november 2010

Datum	11 november 2010	Doorkiesnummer	(055) 527 21 03
Afzender	Ruimte voor de Rivier	Onderwerp	Rapportage Ruimte voor de Rivier maatregelen Dijkverlegging Cortenoever- Voorsterklei en Tichelbeeksewaard
Afdeling	Unit Ruimte voor de Rivier	Nummer	210592

### 1. Inleiding

Elke 4 maanden rapporteert het Projectbureau Dijkverlegging Cortenoever – Voorsterklei en Tichelbeeksewaard de stand van zaken aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Resultaten, cijfers, trends en verwachtingen staan centraal in deze zogenoemde T-rapportage. We houden ook graag u, als bestuurder van Waterschap Veluwe, op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarom leest u in enkele pagina's een samenvatting van de T-rapportage aan de PDR, inclusief de onderwerpen die relevant zijn voor het bestuur. Voor de volledige rapportage verwijzen we u naar de bestuurspagina.

### 2. Highlights

In juli zijn op basis van de twee ontwerpen per gebied het zogenaamde "ontwerpfreeze" (voorlopig basisontwerp) benoemd. Voorafgaand hieraan konden bewoners, gebruikers, eigenaren en belangengroepen hun advies over de twee ontwerpen geven.

De ontwerpfreeze is toegelicht in het ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Het gebiedsproces en de projectorganisatiestructuur (met toekomstige beheerders, bevoegde gezagen en linking-pins naar deze organisaties) hebben bewerkstelligd, dat ambtelijk en bestuurlijk bij de deelnemende overheidspartijen commitment voor het proces en de huidige inhoud van de ontwerpen is. Uiteraard zijn er in het ontwerp nog vele zaken door het projectbureau uit te zoeken, maar dit staat los van het bestuurlijk draagvlak. Een en ander is ook gebleken in de besluitvorming over de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het project IJsselsprong die door gemeenten, provincie en waterschap is bekrachtigd. Naar verwachting zal de ondertekening namens de minister gelijktijdig met de vaststelling van het ontwerpplan gebeuren.

Maatschappelijk draagt het gebiedsproces bij aan het begrip voor de maatregelen en de mogelijkheid om in het ontwerp zaken op te nemen die draagvlak bewerkstelligen (de inwilligen van wensen). Uiteraard zijn er in Cortenoever en Voorsterklei kritische geluiden over de Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvdR), maar het is een ieder duidelijk wat het proces is, wat het eindresultaat zal zijn en wat

Datum 19 oktober 2010  
Onderwerp Rapportage Ruimte voor de Rivier maatregelen Dijkverlegging Cortenoever-  
Voorsterklei en Tichelbeeksewaard  
Blad 2 van 4

## Waterschap Veluwe

nu de mogelijkheden zijn om samen met de projectorganisatie van het waterschap zaken in het ontwerp mogelijk te maken. In het gebied vindt duidelijk een scheiding plaats van meedenkers en duidelijke tegenstanders.

In de voorgaande rapportages is gemeld, dat verwacht werd het Snip3-besluit (afronding van de planvorming) in maart 2011 aan de staatsecretaris verzonden zou worden. Helaas is deze planning te ambitieus gebleken en inmiddels niet haalbaar. De planning is nu, dat eind juni de staatsecretaris dit Snip3 advies ter vaststelling krijgt voorgelegd. Eind augustus wordt dan begonnen met het ter inzage leggen van de bestemmingsplannen.

Op basis van de planning zonder in achtneming van de risico's wordt verwacht, dat het veiligheidsniveau in juli 2016 gerealiseerd zal worden. De opdracht van de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) was eind 2015. Er is intensief overleg met de PDR. Eventuele mogelijke versnellingsopties in de gunning en uitvoering worden onderzocht, maar de kans op een daadwerkelijke versnelling is klein.

Bij het project worden alle risico's op tijd en geld gezet. Als de top-10 risico's meegenomen worden in de planning zal dit een aanzienlijke vertraging opleveren. Bij de top-tien risico's zijn zaken als problematiek met het verplaatsen van kabels en leidingen, de vergunbaarheid in het kader van de Flora- en Faunawet en Natura2000, archeologische vondsten met name in de Tichelbeeksewaard. Voor elk risico zijn beheersmaatregelen benoemd om de risico's te verkleinen.

Voor de verschillende maatregelen is een taakstelling meegegeven in de vorm van de te behalen waterstanddaling van 31 cm voor Cortenoever, 26 cm voor Voorsterklei en 12 cm voor Tichelbeeksewaard.

In de komende maand moeten een aantal ontwerpkeuzes gemaakt worden om deze taakstellingen te halen. Te denken valt aan de omvang van de vergraving versus grondgebruik en de omvang van de vergraving versus landschappelijke kwaliteit/agrarische condities. Deze ontwerpkeuzes zijn gedeeltelijk afhankelijk van nader onderzoek, dat uitgevoerd wordt. Als deze keuzes aanleiding kunnen geven tot discussie zult u geïnformeerd worden.

Het toekomstig beheer en onderhoud blijft ook een aandachtspunt.

De problematiek van het beheer is ook aan de PDR voorgelegd.

Landelijk wordt vanuit de PDR gewerkt aan een contract met Staatsbosbeheer als nieuw toekomstig beheerder.

Vanuit de natuurwet- en regelgeving blijven risico's aanwezig. Op voorhand word geprobeerd de risico's zoveel mogelijk te mitigeren (verzachten) met diverse beheersmaatregelen. Bevoegd gezagen denken actief mee in dit proces. Nadere onderzoeken zullen moeten uitwijzen, of met name voor de Tichelbeeksewaard de passende beoordeling geen negatieve zaken weergeeft en mitigatie of compensatie mogelijk is.

Voor vleermuizen/steenuilen zal een tweede inventarisatieronde in juni/juli 2011 nodig zijn. Dit blijft dus tot en met dit tijdstip een risico. Dit onderzoek kon niet eerder uitgevoerd worden i.v.m. de flora- en faunawet.

Datum 19 oktober 2010  
Onderwerp Rapportage Ruimte voor de Rivier maatregelen Dijkverlegging Cortenoever-  
Voorsterklei en Tichelbeeksewaard  
Blad 3 van 4

## Waterschap Veluwe

In mei 2010 was er de intentie de Realisatieovereenkomst (ROK) tussen het waterschap en de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) door de toenmalige staatssecretaris te laten ondertekenen. Echter dit is niet doorgaan. Nu zal deze ROK samen met het Snip3-advies voorgelegd worden aan de minister. Met het niet doorgaan van de ondertekening van de ROK is ook het plan van aanpak inclusief de begroting voor de huidige fase niet goedgekeurd door de PDR. Omwille van de voortgang zijn passende afspraken gemaakt met PDR over de beschikbaarheid van voldoende budget voor de periode tot en met Snip-3. Omdat de eerder gemelde uitloop van de planning ook financiële consequenties heeft, is de afspraak gemaakt, dat het projectbureau in de maand oktober een bijgestelde begroting zal aanleveren. Na goedkeuring door de PDR zal separaat aan deze memo een kredietaanvraag aan het D&H worden gezonden.

Voor dit project moet een Milieu Effect Rapportage (MER) -procedure doorlopen worden. In juli zijn de bevoegde gezagen geïnformeerd over het voornemen een MER op te stellen.

De bevoegde gezagen te weten de drie gemeenteraden en gedeputeerde staten (voor resp. bestemmingsplan met passende beoordeling Natuurbeschermingswet en ontgrondingenvergunning), hebben van het waterschap de notitie reikwijdte en detailniveau ontvangen, waarin de voorgeschiedenis en de toetscriteria's voor de MER zijn aangegeven. Deze notitie heeft voor een ieder ter inzage gelegen. De procedure is hiervoor inmiddels gestart en inspraak heeft plaatsgevonden.

Communicatie is belangrijk en heeft continu de aandacht binnen het project. Zoals eerder in deze rapportage is gemeld konden belanghebbenden hun ideeën over de twee voorkeursalternatieven kenbaar maken.

In juni is er een nieuwsbrief met de 2 ontwerpen per gebied verspreid. In de nieuwsbrief is naast dit belangrijke onderwerp ook ingezoomd op de planning, de schade-aspecten en grondverwerving. Zoals eerder gemeld in deze rapportage heeft het gebiedsproces in juni stap 2 doorgemaakt. Stap 2 betekende dat bewoners, gebruikers, eigenaren en belangengroepen hun advies over de twee ontwerpen konden geven. In het gebied Tichelbeeksewaard leidde dit tot een gesprek tussen de betrokkenen, waaruit een compromis uit de ontwerpen tot stand kwam. Ook hebben veel betrokkenen voor de Tichelbeeksewaard een adviesformulier ingestuurd. In Voorsterklei en Cortenoever kwam tijdens de bijeenkomst geen integraal advies, maar is door individuen advies uitgebracht. Naar aanleiding van stap 2 in het gebiedsproces zijn op de gestelde vragen/adviezen reacties gemaakt welke in oktober met de volgende nieuwsbrief zijn gezonden. In de nieuwsbrieven is duidelijk aangegeven, waarover nog geen duidelijkheid gegeven kan worden ten aanzien van de ontwerpkeuzes. Ook is de bijgestelde planning met de voor betrokkenen belangrijke nieuwe data gecommuniceerd.

Hiermee willen wij duidelijk zijn en blijven in wat we met de vragen hebben gedaan.

Datum 19 oktober 2010  
Onderwerp Rapportage Ruimte voor de Rivier maatregelen Dijkverlegging Cortenoever-  
Voorsterklei en Tichelbeeksewaard  
Blad 4 van 4

## **Waterschap Veluwe**

Ten slotte is voorafgaand aan de start van de MER een brief over de inhoud en proces van de MER verstuurd, zodat een ieder vooraf over de publicatie op de hoogte is gesteld.

Het college van dijkgraaf en heemraden.