

# PROJECTPLAN NEW (Afval-)waterketenplan

Verbrede watertaken **N**unspeet/**E**lburg/**W**aterschap Veluwe

Project:	Realiseren van: (Afval-)waterketenplan Elburg/Nunspeet/Waterschap Veluwe
Opdrachtgever:	Wethouder E.H. van der Geest namens Raad van de gemeente Elburg Raad van de gemeente Nunspeet Bestuur van Waterschap Veluwe
Projectleider	E. van der Kolk, beleidsmedewerker civiel beheer gemeente Elburg.

## 1. Korte inhoud van het projectplan

Samenwerking in de afvalwaterketen loont. Om tot een doelmatige afvalwaterketen te komen binnen de zuiveringskring Elburg/Nunspeet is het noodzakelijk om alle plannen in relatie met riolering, gemalen, zuivering, grondwater en hemelwater binnen het gebied op elkaar af te stemmen. Het project moet leiden tot één geïntegreerd plan ter vervanging van de twee gemeentelijk rioleringsplannen (GRP's) en de beleidsplannen van het waterschap.

## 2. Besluiten

De opdrachtgever besluit het project te doen uitvoeren conform onderstaand plan. Hij gaat tevens akkoord met de beschrijving van het project en de begrenzingen zoals aangegeven in de paragraaf 'scope' en is bereid de aangegeven risico's te dragen.

Goedkeuring door de opdrachtgever betekent dat hij instemt met:

- o het feit dat het projectcommunicatiesysteem start met de definitiefase zoals in dit plan beschreven;
- o het totaal ingeschatte budget van € 75.000,-- exclusief BTW (€ 25.000,-- per partij)
- o het programma van eisen met bijbehorend plan van aanpak
- o de gemeentelijke GRP's en het waterbeheersplan worden vervangen door één geïntegreerd plan.

## 3. Projectbeschrijving

### Aanleiding

In het afgelopen jaar is door ingenieursbureau DHV onderzoek gedaan naar mogelijke vervolgstappen in de samenwerking in de afvalwaterketen Regio Noord Veluwe. De conclusies uit dit onderzoek is dat verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen voordelen biedt in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

- o Stap 1 in de verdergaande samenwerking is het realiseren van een integrale planvorming op zuiveringskringniveau.
- o Stap 2 gezamenlijk operationeel beheer en ingenieursbureau op zuiveringskringniveau
- o Stap 3 Opschalen naar afvalwaterketenorganisatie op regioniveau.

*Dit project betreft uitsluitend stap 1.*

### Doelen

- o synergie in de afvalwaterketen (het effect van samenwerking/het plan is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken)
- o realiseren één (afval-)waterketenplan
  - o kostendekkingsplan per partij
- o efficiëntie in de (afval-)waterketen
  - o verbeteren doelmatigheid

- verbeteren efficiëntie
- verbeteren kwaliteit
- het afstemmen van het operationeel beheer in de planvorming
  - afstemming investeringen
- In de planperiode de weg gereed maken voor stap 2
  - groeien naar een gelijke wijze van rioleringsheffing om bij stap 2 over te kunnen gaan tot 1 afvalwaterketen heffing of nota (rioolheffing en zuiveringsheffing).
  - beheersystemen voorbereiden op integratie

### **Beoogd resultaat**

Een (afval-)waterketenplan voor de gemeenten Elburg, Nunspeet en waterschap Veluwe waarin het beleid voor de keten gezamenlijk wordt vormgegeven. In dit plan worden alle activiteiten met betrekking tot de verbrede watertaken voor gemeenten evenals de taken in de afvalwaterketen van het waterschap binnen de grenzen van de gemeenten Elburg en Nunspeet weergegeven.

Het plan verwoordt onder andere het beleid op het gebied van:

- afvalwater
- grondwater
- hemelwater
- (transport-)riolering
- gemalen
- randvoorzieningen
- infiltratievoorzieningen
- zuivering
- afvalwaterketen
  - strategisch
  - tactisch
  - operationeel
- duurzaamheid
  - doelmatig gebruik van grondstoffen
  - energie efficiëntie

### **Kader**

Het project voorziet niet in:

- wijziging/overname verantwoordelijkheden; iedere partij blijft bij stap 1 verantwoordelijk voor zijn eigendommen/beheer
- personele reorganisatie
- activiteiten met betrekking tot beheer en onderhoud watergangen/oppervlaktewater

## **4. De Projectweg**

### **Initiatie fase (gereed)**

- Onderzoeken of met een (afval-)waterketenplan wordt voldaan aan de wet milieubeheer
  - akkoord
- Instemming provincie Gelderland realiseren (afval-)waterketenplan
  - akkoord mits goede kostendekkingsplannen per partij

### **Definitiefase**

- Nader afbakenen: wat kan niet/mag niet?
- Inventariseren bestaande plannen die van invloed zijn op het afvalwaterplan
- Inventariseren eisen (PVE's) van de 3 deelnemende partijen
- Inventariseren behoeften van de 3 deelnemende partijen
- Omschrijven welke externe partijen een belang hebben bij het tot stand komen van het (afval-)waterketenplan.
- Nader bepalen of binnen de planperiode de rioolheffing in Elburg en Nunspeet naar elkaar toe moet groeien en in welke maat
- Nader bepalen of en op welke termijn er één afvalwaterheffing moet komen
- Opstellen werkstructuur

- o Keuze voor of tegen differentiatie rioolrecht en op welke termijn

### Vorbereidingsfase

- o Selectie adviesbureau ondersteuning project, schrijven plan en expert judgment

### Realisatiefase

- o uitwerken synergie voor alle 3 de partijen samen (kansen benutten)
- o Actualiseren en verzamelen bestaande plannen
- o uitwerken afvalwaterzorgplicht
- o Uitwerken grondwaterzorgplicht
- o Uitwerken hemelwaterzorgplicht
- o uitwerken tactische doelen waterschap (zie document "1<sup>e</sup> aanzet-Tactisch afvalwaterketenplan")
- o uitwerken oppervlaktewater zorgplicht
- o uitwerken strategisch en tactisch afvalwaterzuiveringsplan
- o Invulling waterloket
- o Kostendekkingsplannen per gemeente (meerdere scenario's)
- o schrijven (afval-)waterketenplan
- o realiseren conceptplan
- o conceptplan in procedure brengen
- o conceptplan laten vaststellen door raden en bestuur
- o definitief plan
- o uitwerken (dofemame) functionele eisen, maatstaven en meetmethoden voor alle doelen

### Nazorgfase

- o beleidsintegratie (uitwerken/vaststellen per partij)
- o investeringen opnemen in begrotingen
- o beschreven doelstellingen overnemen in operationele- en beheerplannen
- o jaarlijks monitoren voortgang realisatie

## 5. Beheersen projectplan

### Tijd

- o Totale doorlooptijd; 1 jaar
  - o gemeenten Elburg en Nunspeet moeten voor 1 januari 2012 een nieuw plan hebben
- o Voortgangsbespreking 1 x per maand. Door middel van een vergaderingen van de projectgroep
- o In de balkenplanning (bijlage) zijn de taken in de tijd gezet.

### Middelen (geld en capaciteit)

- o Benodigde capaciteit
  - o Gemeente Elburg
    - A. Weelink; Hoofd afd. beheer 40 uur
    - E. van der Kolk; Bel. med. civiel beheer 150 uur
      - J. Kamphuis; Werkl. buitendienst 20 uur
      - B. Korenberg; voorman rioleringen 20 uur
      - A. Bruijnes; afd. financiën en personeel 30 uur
      - afd. milieu (wet) 20 uur
      - Adhoc; afd. RO (ruimte) 20 uur
      - B. Engeltjes afd. MO (veiligheid) 20 uur
  - o Gemeente Nunspeet
    - L. v.d. Zedde; Hoofd afd. openbare ruimte 20 uur
    - W. ten Veen; hoofd afd. ruimtelijke ontw. 20 uur
    - J.G. Halff; bel. med. water 120 uur
    - B.Spronk; civ. tech. medewerker 60 uur
      - B. Groothuis; toezicht buitendienst 20 uur
      - .....afd. milieu 20 uur
      - .....afd. ruimtelijke ontwikkeling 20 uur

- .....afd. bestuur 20 uur
- .....afd. belasting 20 uur
- Waterschap Veluwe
  - H. Gietema; beleidsmedewerker afvalwaterketen
  - J.A. Valk; beleidsmedewerker waterketen
  - T. Sikkema; afdelingshoofd Zuiveringsbeheer
  - P. Blom; afdelingshoofd Bouw & Kwaliteit
- totaal budget € 75.000,-- excl. BTW, excl. capaciteit (€ 25.000,-- per partij)
- Bij deze kostenraming is er vanuit gegaan dat een advies bureau wordt ingehuurd om het project te ondersteunen.
  - expert judgment
  - adm. juridisch
  - realiseren rapport (beleidschrijver)
- De middelen zullen in de voortgangsbespreking worden bewaakt. Hierover zal tenzij daar aanleiding toe is niet tussentijds worden gerapporteerd.

### Kwaliteit

- Het plan moet voldoen aan alle wettelijke eisen onder andere:
  - in de Wet Milieubeheer
- Het plan moet alle gemeentelijke zorgplichten omvatten die vanuit de verbrede watertaken zijn opgelegd aan gemeenten en/of waterschap
- Planningshorizon is minimaal 30 jaar
- Het plan moet, zover van toepassing, worden opgesteld in overeenstemming met de leidraad riolering module A1050

### Informatie

- Projectnaam:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ NEW (Afval-)waterketenplan Elburg/Nunspeet/Waterschap Veluwe</li> </ul>
--
- Het project(plan) wordt vooraf goedgekeurd door de raden van Elburg en Nunspeet en het bestuur van Waterschap Veluwe
- De deelnemende partijen wijzen namens de bestuurders een wethouder aan die zal functioneren als opdrachtgever
- wijzigingen project:
  - vinden alleen plaats wanneer deze schriftelijk worden meegedeeld;
  - wanneer ze binnen de marges vallen, geen directe gevolgen hebben voor de bestuursopdracht, worden ze door de projectleider goedgekeurd;
  - indien ze buiten de marges vallen, worden ze ook door de opdrachtgever goedgekeurd, wanneer nodig zal terugkoppeling plaatsvinden naar de deelnemende partijen.
- procedure wijzigingen:
  - wijzigingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en in de projectvergadering worden vastgesteld
- voortgang
  - iedere projectmedewerker draagt zorg voor de afstemming binnen zijn eigen organisatie en bestuur
- informerend:
  - PO-RNV: vast agendapunt
  - AOWR: vast agendapunt

### Organisatie

- **Opdrachtgever:**  
Weth. E.H. van der Geest van de gemeente Nunspeet namens de Gemeente Elburg en Nunspeet en Waterschap Veluwe

- **Gebruikers:**  
Besluit: raden van de gemeenten en het bestuur van het waterschap  
Uitvoerend: Strategische, operationele medewerkers van de 3 deelnemende partijen
- **Samenstelling projectteam:**

J.G. Halff	gemeente Nunspeet	Bel. medewerker water
B. Spronk	gemeente Nunspeet	Technisch beheermedewerker
H. Gietema	waterschap Veluwe	Bel. medewerker afvalwaterketen
J.A. Valk	waterschap Veluwe	Bel. medewerker waterketen
E. van der Kolk	gemeente Elburg	Bel. medewerker civiel beheer (projectleider)
- **Sparring partners:**

T. Beenen	Rioned	
B. Palsma	Stowa	
W. Stapel	DHV	
M. van Leussen	RNV	Voorzitter ambt. overleg water en riolering
- **Taakverdeling:**  
Het projectteam is verantwoordelijk voor:
  - de voortgang van het project en het op tijd opleveren van het plan
  - de inhoudelijke kwaliteit van het rapport
  - draagt zorg dat de belangen van alle 3 partijen voldoende worden ingebracht
  - de financiële controle
 De projectteamleden zijn verantwoordelijk voor:
  - informatie voorziening binnen eigen organisatie
  - advisering aan colleges en bestuur
  - het laten nemen van de juiste/noodzakelijke besluiten
 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor:
  - het nemen van besluiten tot het aanpassen van het projectplan
  - terugkoppeling voortgang en bijzonderheden naar de 'medeopdrachtgevers'
- **Samenwerking:**  
Voor het project zal een adviesbureau worden ingeschakeld. Selectie zal plaatsvinden op basis van een PVE.