



Waterschap Veluwe

Memo

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
[T] (055) 527 29 11
[F] (055) 527 27 04
[E] waterschap@veluwe.nl
[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur 27 april 2011

| | | | |
|----------|-----------------------|---------------|--|
| Datum | 14 april 2011 | Docbasenummer | 220812 |
| Afzender | Ruimte voor de Rivier | Onderwerp | Rapportage Ruimte voor de Rivier maatregelen Dijkverlegging Cortenoever- Voorsterklei en Tichelbeeksewaard |
| Bijlage | | | |

1. Inleiding

Elke 4 maanden rapporteert het Projectbureau Dijkverlegging Cortenoever – Voorsterklei en Tichelbeeksewaard de stand van zaken aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Resultaten, cijfers, trends en verwachtingen staan centraal in deze zogenoemde T-rapportage. We houden ook u, als bestuurder van Waterschap Veluwe, graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarom leest u in enkele pagina's een samenvatting van de T-rapportage aan de PDR, inclusief de onderwerpen die relevant zijn voor het bestuur. Voor de volledige rapportage verwijzen we u naar de bestuurschijf.

2. Highlights

In de laatste vier maanden van 2010 is veel energie gestoken in het verder detailleren van het ontwerp van de drie deelprojecten. Voor Cortenoever en Voorsterklei is het ontwerp verder uitgewerkt tot het "reliëfgeïnspireerd vergraven", wat het compromis is tussen het vlakdekkend (alles op een vaste hoogte) en reliëfvolgend (conform de vorm en hoogte van het landschap) vergraven. Met dit ontwerp wordt voor Cortenoever en Voorsterklei de taakstelling (net) gehaald en de landbouwfunctie en ruimtelijke kwaliteit het minst aangetast. Door de forse vergravingen (1.000.000 m³ voor Cortenoever en 600.000 m³ voor Voorsterklei) zal het gebied flink veranderen. Door de vergraving in oppervlakte te beperken blijft Landbouw op ca 2/3 van het buitendijks komende gebied volgens huidige gebruik mogelijk, op de te vergraven gebieden is alleen aangepast agrarisch gebruik mogelijk.

Er is intensief contact met de bevoegd gezagen. Zij worden meegenomen in de afwegingen in het ontwerp. Waar mogelijk worden wensen gehonoreerd en worden vragen nader uitgezocht. Het algemeen bestuur is in december hierover geïnformeerd. Ook de colleges van de gemeenten Voorst, Brummen en Zutphen zijn geïnformeerd over de voortgang van het project en de voorgestelde oplossingen en

Waterschap Veluwe

de dilemma's daarbij. Vooralsnog kunnen de oplossingen op steun van de colleges rekenen.

De startnotitie MER is door de bevoegde gezagen (gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen en de provincie Gelderland) in procedure gebracht. Er zijn 13 zienswijzen ingebracht. In de door het adviesbureau en het waterschap opgestelde reactienotitie zijn deze zienswijzen van reactie voorzien. De commissie MER heeft advies uitgebracht over de startnotitie. De adviezen van de commissie MER en de reactienota op de zienswijzen zijn door de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten en gedeputeerde staten van Gelderland overgenomen. Dit betekent, dat de insteek voor de op te stellen MER en de passende beoordeling positief door de bevoegde gezagen is ontvangen.

Met de adviezen van de commissie MER is ten aanzien van de Tichelbeeksewaard een probleem ontstaan, doordat de alternatieven vanuit de robuustheidsonderzoek van de Deltacommissie ook beMERd zouden moeten worden. Vanuit een extra overleg met de commissie MER is bewerkstelligd, dat deze beMER- ring op abstract niveau zou kunnen plaatsvinden. Van belang is nu wel te bepalen welk orgaan het MER- traject ten aanzien van het robuustheidsonderzoek trekt. Vanuit het project wordt verzocht dit door de Deltacommissie te laten plaatsvinden, aangezien ook het robuustheidsonderzoek hier plaatsvindt.

Gezien bovenstaande ontwikkeling zal de planning van de Tichelbeeksewaard anders lopen dan van de andere maatregelen. Vanuit het waterschap wordt een voorstel ingebracht in de Bestuurlijke Begeleidingscommissie IJsselsprong om planvoorbereiding en bestuurlijke besluitvorming over Cortenoever-Voorsterklei en Tichelbeeksewaard te scheiden en eventueel te bewerkstelligen dat bij de uitvoering de projecten CoTiVo weer gelijk op gaan. Dit voorstel wordt in samenwerking met gemeente Zutphen, Brummen, programmabureau IJsselsprong (provincie), PDR en waterschap voorbereid.

Aandachtspunt blijft het toekomstig beheer in de te vergraven gebieden. Vooral in Cortenoever wordt een relatief hoge beheerintensiteit verwacht, gezien het feit dat de vergraven gebieden grote delen van het jaar onder water staan of plas/dras omstandigheden kennen. Dit zal naar verwachting leiden tot ontwikkeling van zegges (moerasachtige vegetatie) en dus een beheerinspanning om aan de vegetatie-eis te voldoen (niet hoger dan 30 cm.). Deze gebieden behouden de bestemming 'agrarisch', maar zijn in de praktijk niet/nauwelijks economisch rendabel.

Er is overleg geweest en zal ook nader overleg plaatsvinden met agrariërs en terreinbeherende instanties om na te gaan of er interesse is voor het uitvoeren van het beheer. De verwachting is dat om een beheerder te vinden er een oplossing voor de financiering van het beheer gevonden moet worden.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Bij het explosievenonderzoek zijn ruim 3300 verdachte ijzerhoudende objecten aangetroffen, waarvan 2900 in de Tichelbeeksewaard en 400 in de Voorsterklei. Bij het archeologisch onderzoek zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Er is in september 2010 een nieuwsbrief aan de bewoners, eigenaren, gebruikers en belangengroepen gestuurd. In deze nieuwsbrief zijn de keuzes voor het voorlopig ontwerp per gebied op basis van het gebiedsproces en overleg met bevoegde

Waterschap Veluwe

gezagen bepaald. Ook is de vertraging van het ontwerpproces toegelicht. In december zijn aan alle bewoners van de gebieden kerststollen aangeboden in verband met de overlast van de vele onderzoeken die in afgelopen periode zijn uitgevoerd.

Omdat de gebieden Voorsterklei en Cortenoever een overwegend landbouwkundig gebruik kennen, is een onafhankelijk bureau ingehuurd om het proces met de (agrarische) grondeigenaren en -gebruikers een extra impuls geven.

Er is een klacht binnengekomen via de ombudsman over het niet nakomen van afspraken om drie varianten uit te werken. Het proces om deze klacht efficiënt en klantgericht af te werken is gestart. De "klager" heeft bovengenoemd onafhankelijk bureau gevraagd op te treden als onafhankelijk procesbegeleider tussen de verschillende (overheids-)partijen. Vanzelfsprekend is deze wens direct gehonoreerd.

3. Planning

Vooralsnog zijn er geen wijzigingen ten aanzien van de planning. Het definitief ontwerp, het Snip3 advies, kan naar verwachting begin juli 2011 aan de staatssecretaris worden aangeboden. Voorafgaand wordt de adviesnota in juni 2011 door het bestuur vastgesteld.

De belangrijkste mijlpalen zijn:

| Mijlpaal | T3 2010 |
|---|-------------------------|
| Bestuur Waterschap informeren | AB-vergadering 27 april |
| Voortoets PDR | April 2011 |
| SNIP 3 advies, inclusief inrichtingsplan, langs ABG, BBC en raden | mei 2011 |
| Vaststellen adviesnota WSV in D&H en AB vaststellen | juni 2011 |
| Besluitvorming STAS/projectbeslissing SNIP 3 | 1 augustus 2011 |
| Plan van aanpak realisatie 1 | September 2011 |
| Bestemmingsplan/PIP/RIP(vastgesteld) | Mei 2012 |
| Inkoopplan | September 2011 |
| Start marktbenadering | September 2011 |
| Gunning | Juni 2012 |
| Plan van aanpak realisatie 2 | Augustus 2012 |
| Gerealiseerd veiligheidsniveau | December 2015 |
| (Eind) Oplevering | April 2016 |

Waterschap Veluwe

4. Financiën

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de budgetten en de uitgaven.

Stand van zaken 31 december 2010:

(Bedragen in € 1.000,--)

| | Totale budget incl. kosten rechtstreeks door PDR betaald | Kosten rechtstreeks door PDR betaald | Kosten door WSV betaald | Voorschotten |
|----------------|---|---|------------------------------------|---------------------|
| SNIP2A | 2.640 | 356 | 2.284 | 2.783 |
| Roadmap | 331 | | 331 | 507 |
| SNIP3 | 5.466 | 735 | 2.076 | 3.331 |
| | | | | |
| Totaal | 8.437 | 1.091 | 4.691 | 6.621 |
| | | | | |
| Snip4 | | | | 1.850 |

Het college van dijkgraaf en heemraden